N°	Texte11	Texte1	Nom de la tâche	Durée
1			**CONSTRUCTION D'UN EHPAD - CH LA BASSEE- PHASE DET**	**384 jours**
2		**TCE**	os de demarage	0 jour
3		**TCE**	PREPARATION DE CHANTIER	2 mois
4	**LOT 15**	**VRD**	**PREPARATION DU TERRAIN**	**20 jours**
5			DEMOLITION / DEPOSE /	3 sm
6			TERRASSEMENT ET PLATEFORME - CIS PREPARATION ZONE BASE VIE	1 mois
7	**LOT 1**	**G.O.**	**GROS OEUVRE**	**172,5 jours**
8			**INSTALATION DE CHANTIER**	**112,5 jours**
9			INSTALATION BASE VIE	2,5 sm
10			PIEUX	1,5 mois
11			TRAVAUX DE FONDATION ET D'INFRASTRUCTURE	3,5 mois
12			SUPERSTRUCTURE PHASE 1	2 mois
13			SUPERSTRUCTURE PHASE 2	2,5 mois
14			OUVRAGE EN TERRASSE PHASE 1	1 mois
15			OUVRAGE EN TERRASSE PHASE 2	1 mois
16	**LOT 3**	**REVETEMENTS DE FACADES**	**COUVERTURES**	**70 jours**
17			CHARPENTES PHASE 1	10 jours
18			CHARPENTES PHASE 2	10 jours
19			COUVERTURE PHASE 1	1 mois
20			COUVERTURE PHASE 2	1 mois
21	**LOT 2**	**ETANCHEITE**	**ETANCHEITE**	**80 jours**
22			ETANCHEITE PHASE 1	1,5 mois
23			ETANCHEITE PHASE 2	2 mois
24	**LOT 4**	**MEN. EXT.**	**MENUISERIES EXTERIEUR**	**55 jours**
25			MENUISERIES EXTERIEUR PHASE 1	10 jours
26			MENUISERIES EXTERIEUR PHASE 2	15 jours
27	**LOT 5**	**SERRURERIE**	**SERRURERIE**	**60 jours**
28			SERRURERIES PHASE 1	60 jours
29			SERRURERIES PHASE 2	5 jours
30			**HORS D'EAU / HORS D'AIR PHASE 1**	0 jour
31			**HORS D'EAU / HORS D'AIR PHASE 2**	0 jour
32	**LOT 6**	**platrerie-faux plafonds**	**PLATRERIE**	**100 jours**
33			CLOISONS PHASE 1	60 jours
34			CLOISONS PHASE 2	60 jours
35	**LOT 7**	**MEN. INT. Agencement**	**MENUISERIES INTERIEUR**	**188,5 jours**
36			MENUISERIE INTERIEUR PHASE 1	4,65 mois
37			MENUISERIE INTERIEUR PHASE 2	1 mois
38	**LOT 6**	**platrerie-faux plafonds**	**FAUX PLAFONDS**	**85 jours**
39			FAUX PLAFONDS PHASE 1	40 jours
40			FAUX PLAFONDS PHASE 2	45 jours
41	**LOT 8**	**Rails lève-malades**	**RAILS LEVE MALADE**	**130 jours**
42			POSE DES RAILS PHASE 1	10 jours
43			POSE DES RAILS PHASE 2	10 jours
44			POSE DES EQUIPEMENTS	5 jours
45			MISE EN SERVICE	5 jours
46	**LOT 10**	**PEINTURES-nettoyage**	**PEINTURES**	**80 jours**
47			PEINTURES PHASE 1	2 mois
48			PEINTURES PHASE 2	2 mois
49	**LOT 9**	**SOLS SOUPLES**	**SOLS SOUPLES**	**80 jours**
50			SOLS SOUPLES PHASE 1	2 mois
51			SOLS SOUPLES PHASE 2	2 mois
52	**LOT 11**	**ELECTRICITE**	**ELECTRICITE**	14 mois
53	**LOT 12**	**CVC-DF-PLOMBERIE-SANITAIRE-GEOTHERM**	**CHAUFFAGE-CLIM-VMC**	12 mois
54	**LOT 12**	**CVC-DF-PLOMBERIE-SANITAIRE-GEOTHERM**	**PLOMBERIE-SANITAIRE**	12 mois
55	**LOT 13**	**ASCENSSEUR**	**ASCENSSEUR**	8 mois
56	**LOT 15**	**VRD**	**VRD**	11 mois
57			**OPR**	10 jours
58			**RECEPTION**	1 jour

