Procès-verbal de réception des sondes géothermiques verticales

(une copie de ce document sera remise au foreur et à la Maîtrise d'Ouvrage)

Chantier :	Construction nouvel EHPAD à LA BASSÉE
Date de début des travaux :	Jeudi 17/03/2022
Date de fin des travaux :	Mardi 29/03/2022
Adresse du chantier :	170, Route de Lille à LA BASSÉE (59480)
N° de parcelle(s) :	Parcelle n°388 de la feuille 000 A 06

Maîtrise d'Ouvrage	**Centre Hospitalier de LA BASSÉE**
Adresse :	32, Rue des Fossés, 59480 LA BASSÉE
Représentant :	Jordan DARD
Contacts :	Jordan DARD
Téléphone :	03.21.64.44.27 **Mail :** jdard@ch-bethune.fr

Maître d'œuvre Géothermie	**EGEE Développement**
Nom (ou raison sociale) :	EGEE Développement
Nom du responsable:	M. Olivier LOUART / Gérant
Adresse :	270, Rue des Fusillés
Code postal : 59650	**Ville :** VILLENEUVE D'ASCQ
Téléphone : 06.82.22.73.38	**Fixe :** 09.72.65.31.34 **Mail :** olivier.louart@egeedev.fr

Entreprise de forage	**NORD-FORAGE**
Entreprises :	NORD-FORAGE
Représentants :	M. Richard HERNU
Adresse :	24, Rue de l'Étang, 62138 VIOLAINES
Contact :	M. Jean-Louis VANDROTH
Téléphone :	03.20.29.40.19
Mail :	nordforage@wanadoo.fr

Descriptif succint du chantier					
Nombre de forages :	1	Sonde verticale test :	Oui	■	Non ☐

SGV1 [Sonde Test]

Le forage			
Profondeur du forage :	150 m	Diamètre du forage :	251 mm jusque 24 m 171 mm de 24 à 150 m
Outil : Tricône et trilame		Méthode de foration :	Rotary

La sonde			
Numéro de la sonde :	**1**	Longueur active de la sonde :	150 m
Diamètre de la sonde :	32 mm		
Marque de la sonde :	DPMF	Matériau :	PEHD
Epaisseur des tubes :	3 mm		

La cimentation / coulis géothermique			
Marque du ciment :	DPMF	Type :	Lambdamix
Echantillon :	☐	Conductivité :	2,0 W/m.K
Densité :	1,81		
Volume injecté :	4,07 t		
Commentaire :	3 palettes de ciment		

TESTS RÉALISÉS SUR LA SONDE

Certificat d'usine : Présent ☐ Absent ☒

Essai de mise en pression réalisé <u>avant</u> mise en place de la sonde dans le forage

Essai de pression réalisé à l'air ☐ / l'eau ☒		**boucle A**	**boucle B**
Durée : 2 heures	Pression injectée :	6 bar	6 bar
	Différence de pression en fin de test :	0 bar	0 bar

Essai de mise en pression réalisé <u>après</u> mise en place de la sonde dans le forage

Essai de pression réalisé à l'air ☐ / l'eau ☒		**boucle A**	**boucle B**
Durée : 30 minutes	Pression injectée :	6 bar	5 bar
	Différence de pression en fin de test :	1,0 bar	0,5 bar

Essai de mise en pression réalisé <u>après</u> la cimentation

Essai de pression réalisé à l'air ☐ / l'eau ☐		**boucle A**	**boucle B**
Durée :	Pression injectée :		
	Différence de pression en fin de test :		

Essai de perte de charge / essai de circulation (avant cimentation)

<u>Essai de perte de charge</u>		**boucle A**	**boucle B**
Durée : 10 minutes	Débit (l/min) :	40	40
	Différence de pression entre entrée et sortie :	2,3	2,3
	Valeur abaque (+/- 20%) :	2,25	2,25
	Conformité à l'abaque :	OUI	OUI

Finalisation de l'ouvrage :

Remarques diverses
Aucune.

Date de réception des travaux du foreur par le Maître d'Ouvrage : 06/05/2022.

Le foreur atteste :

- ✓ Avoir respecté les règles de l'art en matière de forage et de mise en œuvre du capteur (NFX 10-970) et en matière de choix du matériaux (NFX 10-960)
- ✓ Avoir fait ou s'être procuré la déclaration GMI (ou rappelé à la Maîtrise d'Ouvrage ses obligations)
- ✓ Avoir remis au client un rapport de travaux de forage présentant une coupe lithologique et technique des forages avec les matériaux utilisés suivant la profondeur, ~~un plan de recollement~~ et le présent protocole complété et signé
- ✓ Pouvoir produire à toute requête la fiche d'enquête de la sonde en atelier et les références des matériaux

Signature du foreur ou de son représentant

Certifie que les informations de ce document sont conformes

Sans réserve : J.L VANDROTH

~~Avec réserves :~~

Certifie être conforme à la norme NFX 10-970

Sans réserve : J.L VANDROTH

~~Avec réserves :~~

Signature du Maître d'Ouvrage ou de son représentant :

Signature du Maître d'Œuvre ou de son représentant :

EGEE Développement
Eau - Géothermie - Energie - Environnement
Olivier Louart
270 rue des Fusillés - 59650 - Villeneuve d' Ascq
Tél: 09.72.65.31.34
RCS: Lille 499 900 975