PROJET TUTORÉ N°3 · LICENCE BIM-CVC · LYCÉE RASPAIL – CNAM

EHPAD La Bassée – Point d'avancement

15 et 16 octobre 2026 · Allan · Mouhamed · Yann · Noah

En un coup d'œil

Sujet	État	En une ligne
Organisation de l'équipe	FAIT	Site d'équipe : tâches, heures, problèmes, comptes rendus
Projet ACC	FAIT	Projet de M. Duport, 4 administrateurs, 7 dossiers créés
Maquette CVC	FAIT	Montée dans Revit 2026, liée à l'archi
Espaces et zones	EN COURS	320 espaces, 13 zones ; services corrigés, 16 pièces à reprendre
Maquette CVC sur ACC	BLOQUÉ	Licence Cloud Worksharing manquante
Maquette structure	FAIT	Réparée sous Revit 2024 et liée (DCE_STR_MNT_corrige)
Bilan thermique	À FAIRE	À faire avec ClimaBIM (accès à demander) ; débits de ventilation calculés

01 Organisation

- **Site d'équipe :** lien dans la tâche 00
- **21 tâches** de la fiche, dans l'ordre (00 à 20), avec les documents du DCE
- **Heures :** objectif 140 h chacun (40 commune + 100 individuelle)
- **Problèmes :** signalement avec capture d'écran
- **Réalisé :** compte rendu de chaque tâche pour la revue et la soutenance

02 ACC

- **Projet :** « EPHAD dans Les Hauts de France à LA BASSEE (62) » – hub de M. Duport
- **Membres :** Allan, Mouhamed, Yann, Noah (administrateurs)

Dossier	Ce qu'on y met
00_CADRE BIM	Convention, charte, paramètres partagés, cartouche
01_MAQUETTES DCE	Maquettes ARC, STR, ELE du DCE
02_MAQUETTE CVC	Notre maquette + exports IFC
03_PLANS ET LIVRABLES	Feuilles PDF/DWG, réservations
04_NOTES DE CALCUL	Bilan thermique, dimensionnement
05_PIECES ECRITES DCE	CCTP lot 12, DPGF, notices
06_RENDUS	Rapport, présentations, offre

03 Maquette CVC

- **Fichier :** EXE_RSP_CVC_MNT.rvt – C:\Users\allan\EHPAD_CVC
- **Gabarit :** Systèmes (CVC + plomberie), Revit 2026
- **Archi liée :** DCE_ARC_MNT.rvt en coordonnées partagées (0 = N00)
- **Axes :** 85 axes repris de l'archi

Niveau	Altitude	Ce qu'on y trouve
N00	0,00	RDC : chaufferie, accueil, soins, hébergement ouvert
N01	+3,36	Étage : hébergement ouvert, unités fermées
NT1	+7,02	Terrasse technique : CTA, caissons d'extraction

Sous-projet	Pour qui / quoi
01 Production chaud-froid	PAC géothermiques, chaudières, eau glacée
02 VMC sanitaires	Extraction simple flux des sanitaires
03 Radiateurs et panneaux	Émetteurs et réseaux de chauffage
04 ECS-EF bouclage	Eau chaude, eau froide, bouclage
00 / 05 / 90	Niveaux et axes · commun · lien archi

Couleurs des réseaux dans les vues

	Réseau		Réseau
	Chauffage aller		Eau chaude sanitaire
	Chauffage retour		ECS bouclage
	Eau glacée aller		Eau froide sanitaire
	Eau glacée retour		VMC
	Eau glycolée aller (géothermie)		Extraction
	Eau glycolée retour (géothermie)		Rejet

- **4 gabarits de vues** (un par partie) : chacun n'affiche que ses réseaux
- **10 vues prêtes :** ex. « N01 - 02 VMC sanitaires », « NT1 - 01 Production chaud-froid »
- **Paramètres de la charte BIM :** BMG_LOT, BMG_ZONE, BMG_NIVEAU… sur réseaux, équipements et feuilles

04 Espaces et zones

- **320 espaces** créés depuis les pièces de l'archi (nom + numéro repris)
- **13 zones** par niveau et par service

Zone	Espaces	Surface	Remarque
N01 – unités fermées	67	771 m²	2 unités de 13 chambres
N01 – hébergement ouvert	67	739 m²	27 chambres
N00 – hébergement ouvert	67	725 m²	28 chambres
N01 – dégagements	14	594 m²	
N00 – dégagements	12	523 m²	
N00 – vie	8	321 m²	
N01 – terrasses	3	303 m²	Non chauffé : hors bilan
N00 – logistique	19	293 m²	
N00 – soins	18	264 m²	
N00 – technique	8	91 m²	
N01 – vide	2	42 m²	Non chauffé : hors bilan
Désenfumage (N00 + N01)	35	15 m²	Petites gaines

- **Corrigé le 16/10 au soir :** dans la maquette archi, 14 chambres des unités fermées avaient le service « ouvert ». On les a remises en « fermé » dans notre maquette CVC (26 chambres pour 26 salles de bains)
- **À reprendre :** 16 pièces du N00 sans espace (pas fermées par des murs dans l'archi)

05 Ce qui bloque

Problème	État	Pourquoi	Ce qu'on fait
Maquette CVC sur ACC	BLOQUÉ	Compte d'essai, pas de licence Cloud Worksharing	M. Duport active « ACC for Education » + nous attribue Docs et Cloud Worksharing (mail prêt)
Maquette structure	FAIT	Famille raccord PVC abîmée	Réglé le 16/10 : ouverte sous Revit 2024 (éléments détachés), enregistrée en DCE_STR_MNT_corrige.rvt puis liée
Maquette électricité	HORS PROJET	Pas demandée dans la fiche	On ne s'en occupe pas : pas liée à notre maquette

06 La suite

N°	Action	Dépend de
1	Mettre la maquette CVC sur ACC	Licence de M. Duport
2	Déposer DCE_STR_MNT_corrige.rvt dans ACC (01_MAQUETTES DCE)	—
3	Déposer cadre BIM + maquettes DCE dans ACC	—
4	Compléter la maquette pour ClimaBIM : parois, fenêtres, températures	—

N°	Action	Dépend de
5	Bilan thermique avec ClimaBIM (synoptiques et débits de ventilation déjà faits)	Accès ClimaBIM

07 Fichiers utilisés

Fichier	Dossier	Sert à
Fiche de validation 140h Projet N°3	Projet tutoré	Travail demandé, dates
Présentation Projet N°3	Projet tutoré	Présentation du projet
DCE_ARC_MNT.rvt	4 - PIECES BIM	Lien archi, niveaux, axes, espaces
DCE_STR_MNT.rvt	4 - PIECES BIM	Structure : à corriger au lycée
DCE_ELE_MNT.rvt	4 - PIECES BIM	Électricité : hors projet, pas utilisée
Paramètres partagés (.txt)	4 - PIECES BIM / ANNEXES	Paramètres de la charte
Notice BIM · Convention BIM · Charte de synthèse	4 - PIECES BIM	Règles BIM du projet
Images DCE_BIM_IMAGES	4 - PIECES BIM	Page « Le projet » du site
CCTP lot 12 CVC-DF-GEO-PBS	5 - PIECES ECRITES	Matériel, puissances, débits
Schéma CVC-S-1	5 - PIECES ECRITES	Principe chauffage / ECS / eau glacée
Rapport TRT · Scénario 11 sondes · PV sonde test	5 - PIECES ECRITES	Géothermie
NC RT2012 · Notices RSET et E+C-	5 - PIECES ECRITES	Bilan thermique
Fiches techniques CVC PBS	5 - PIECES ECRITES	Marques du matériel
DPGF lot 12 · Tableau des surfaces	5 - PIECES ECRITES	Quantités, surfaces
Notices acoustique et architecturale · CCTP menuiseries ext.	5 - PIECES ECRITES	Contraintes, fenêtres
Plans archi (RDC, R+1, coupes, faux plafonds)	6 - PIECES GRAPHIQUES	Plans de travail
Réseaux sous dalle (GO)	6 - PIECES GRAPHIQUES	Réservations
CCAP · AE	1 - PIECES ADMINISTRATIVES	Offre commerciale
PC 16 Thermique	3 - PERMIS DE CONSTRUIRE	Attestation thermique
Planning prévisionnel	7 - PLANNING	Planification

Fichiers créés

Fichier	Où	Contenu
EXE_RSP_CVC_MNT.rvt	C:\Users\allan\EHPAD_CVC	La maquette CVC
DCE_BMG_PPT_Parametres_partages.txt	C:\Users\allan\EHPAD_CVC	Paramètres utilisés